

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di MILANO

COMUNE DI TRIBIANO

Oggetto: **PROGETTO ESECUTIVO**

Ridistribuzione degli spazi interni per scuola Media
e scuola Elementare

Progettista:

Ing. Benedetto Giovanni
Via Madonna del Rosario, 5
10019 - STRAMBINO - (TO)
Tel.: 0125 - 713367
E-MAIL: giovanbenedetto@gmail.com

Progettista:

Arch. Benedetto Laura
Via Madonna del Rosario, 5
10019 - STRAMBINO - (TO)
Tel.: 0125 - 713367
E-MAIL: arch.benedetto@lilbero.it

08

TAVOLA

Cronoprogramma

data: 07/04/2015

agg:

agg:

protocollo:

Id. File: TAV_08PET.dwg

scala: 1:100

Committente:

Comune di Tribiano

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DI CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	15/06/2015	15/06/2015
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	15/06/2015	15/06/2015
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	15/06/2015	15/06/2015
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	2	2	16/06/2015	17/06/2015
Rimozione di serramenti interni	1	E	1	1	18/06/2015	18/06/2015
Rimozione di controsoffittature e intonaci	1	E	2	4	19/06/2015	22/06/2015
Rimozione di massetto	1	E	4	4	30/06/2015	03/07/2015
Rimozione di pavimento interno	1	E	3	5	25/06/2015	29/06/2015
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	1	E	3	3	22/06/2015	24/06/2015
Taglio di muratura a tutto spessore	1	E	1	1	29/06/2015	29/06/2015
Rimozione di rivestimenti in ceramica	1	E	4	6	24/06/2015	29/06/2015
Scavo a sezione obbligata	1	E	2	2	18/06/2015	19/06/2015
	1	E	5	5	14/09/2015	18/09/2015
Rimozione di pavimento esterno	1	E	1	1	11/09/2015	11/09/2015
Rimozione di impianti	1	E	3	3	06/07/2015	08/07/2015
OPERE STRUTTURALI						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	4	4	23/06/2015	26/06/2015
	1	E	5	5	14/09/2015	18/09/2015
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	02/07/2015	02/07/2015
	1	E	1	1	21/09/2015	21/09/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a.	1	E	6	8	20/07/2015	27/07/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	E	6	8	06/07/2015	13/07/2015
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	1	1	14/07/2015	14/07/2015
	1	E	1	1	28/07/2015	28/07/2015
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	1	1	22/06/2015	22/06/2015
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI						
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica	1	E	3	3	29/06/2015	01/07/2015
Formazione di massetto per coperture	1	E	2	2	20/08/2015	21/08/2015
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	3	5	09/07/2015	13/07/2015
Posa di pavimenti per interni in ceramica	1	E	5	5	13/07/2015	17/07/2015
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	E	5	5	17/08/2015	21/08/2015
Posa di pavimenti per esterni in masselli	1	E	5	5	28/09/2015	02/10/2015
ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI						
Impermeabilizzazione di superfici	1	E	2	2	17/08/2015	18/08/2015
	1	E	1	1	21/08/2015	21/08/2015
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali	1	E	2	2	19/08/2015	20/08/2015
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	1	E	5	5	10/08/2015	14/08/2015
MURATURE						

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di tramezzature interne	1	E	2	2	03/08/2015	04/08/2015
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	E	10	12	03/08/2015	14/08/2015
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	5	7	05/08/2015	11/08/2015
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	6	8	03/09/2015	10/09/2015
SERRAMENTI						
Montaggio di porte interne	1	E	4	4	24/08/2015	27/08/2015
Posa di lucernario	1	E	1	1	01/09/2015	01/09/2015
Montaggio di serramenti esterni	1	E	3	3	03/08/2015	05/08/2015
CONTROFFITTO						
Realizzazione di controsoffitti	1	E	6	8	24/08/2015	31/08/2015
IMPIANTI						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	2	2	20/07/2015	21/07/2015
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	3	3	22/07/2015	24/07/2015
	1	E	3	3	31/08/2015	02/09/2015
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	1	E	5	5	13/07/2015	17/07/2015
	1	E	4	4	28/07/2015	31/07/2015
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	5	5	24/08/2015	28/08/2015
OPERE VARIE						
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	4	6	23/09/2015	28/09/2015
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	4	4	29/09/2015	02/10/2015
Montaggio di copertura in lastre traslucide	1	E	4	6	02/10/2015	07/10/2015
Posa di recinzioni	1	E	2	2	08/10/2015	09/10/2015
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	1	1	29/09/2015	29/09/2015
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	12/10/2015	13/10/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

